

校舍安全管理檢核表

校名：_____

查核日期：_____年_____月_____日

項目	項次	安全檢視應注意要點	執行單位	檢查結果		因應措施
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍以及各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入				
	2	校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全				
	3	學校應備有急救物品，並定有送醫管道以應意外傷害發生即時救助				
	4	承辦人定期檢查並送組長查核，每週送主任查核，每月送校長查核				
	5	確實執行公務保管制度，實施定期與不定期保養及維修以常保安全				
	6	確實依法執行修繕辦法				
	7	校舍空間無閒置情形				
	8	逃生與疏散路線是否推積雜物影響通行				
	9	危險物品儲放及管理是否符合安全				
門	1	校門門鎖警示及斷電系統無損壞，操作使用正常				
	2	樓梯門、電動門（鐵捲門）無損壞故障，使用正常，電動門啟動時是否有警示管理				
	3	各類門鎖（教室、倉庫）無損壞故障，使用正常				
窗	1	窗戶框無損壞故障或是變形現象，使用正常				
	2	窗戶玻璃無破損現象，能抵擋風雨				
	3	安裝防盜設施者，無鏽損及斷裂現象				
牆	1	外牆是否無外磚剝落、0.3cm 以上之裂縫、油漆剝落或是滲水現象				
	2	內牆無出現裂縫現象				
	3	圍牆無傾斜及裂縫或混凝土剝落現象				
天花板	1	樑無傾斜及龜裂現象				
	2	天花板無呈現龜裂、鋼筋外漏或鏽蝕現象				
	3	天花板無漏水、混凝土剝落及明顯變形或 0.3cm 以上之裂縫現象				
	4	天花板油漆無脫落或掉落水泥塊				
	5	天花板材質材料未被白蟻侵入或破壞				
	6	室內懸吊物（燈具、吊扇、影視設備）是否鬆脫				
柱	1	柱無傾斜、龜裂、混凝土剝落及鋼筋外漏或鏽蝕現象				
	2	柱與地面無裂縫現象或柱本身無明顯變形或 0.3cm 以上之裂縫				
	3	走廊柱無銳角				
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象				
	2	水泥欄杆無裂縫及傾斜現象				
	3	木質欄杆無腐爛現象				

	4	欄杆裝設無鬆動現象				
樓梯	1	樓梯扶手無斷裂破損現象				
	2	樓梯扶手間距符合規定（10公分以下）				
	3	樓梯的地面無裂縫現象				
	4	樓梯間有裝置照明設備，以策安全				
	5	樓梯間有明顯標示及標線				
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞現象				
	2	走廊的寬度均能合乎標準，且動線標示清楚				
	3	校舍多次增建，走廊階間銜接處密實而安全				
	4	走廊排水正常未見積水現象				
地基	1	地基牢固而無流失及毀損現象				
	2	地基未受其他建築校舍之影響而有所改變				
	3	地下室無積水且牆壁或地坪無裂縫、拱起、滲水等現象				
屋頂	1	屋頂使用（如空中花園）未影響校舍建築安全				
	2	屋頂漏水防水層表面是否損壞（如長雜草等）				
	3	屋頂無裂縫及倒塌現象				
	4	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞				
	5	地坪無 0.3cm 以上之裂縫				
	6	排水口無阻塞積水現象				
	7	女兒牆無 0.3cm 以上之裂縫或傾斜				
	8	水塔是否有裂縫				
	9	水塔固定設施是否鬆脫				
	10	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫				
	11	屋頂通道門是否有變形				
地板	1	各樓層教室地面平坦，無裂縫凹洞現象				
	2	木質地板無破損現象				
管線	1	水、電、網路等線路無毀損現象				
	2	電箱或管道間無損壞現象				
	3	電源線路開關及插座是否裸露及不平常狀況				
校園	1	校園內無地坪滑動、塌陷現象				
	2	擋土牆、邊坡無裂縫或傾斜				
	3	無基礎下陷或建築物傾斜的現象				
消防	1	警報及照明設施是否正常良好				
	2	滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好				

承辦人：

組長：

主任：

校長：